

Steniskivor med montage 1.150.000 + mva

Arkitektkostnader i förbindelse med projektering för godkännande i byplan avd byggesak 97.750+ mva

Från sight till air på inglasningar 225.229 +mva

Utökade materialer för att kunna montera steni på inglasning 245.000 + mva

Ändrat utförande på tak merkostnader på materialer och montage 271.550 + mva

Omprojektering av projektet på grund av kommunens krav 153.500 +mva

Ökade transportkostnader 37.950

Ökade platsomkostnader för längre byggetid 215.000 +mva

TOTAL KOSTNAD 2.395.979 + MVA

Här är uppsummeringen för de extra kostnaderna som tillförts på grund av byplan avdelning byggesak i Drammen.

Som sagt vi vill väldigt gärna göra jobbet vi kan dra av 1.000.000 + mva på dessa kostnader men vi kan inte ta mer än detta.

Så totalsumma för BRL Tollbugate 34 blir $2.395.979 - 1.000.000 = 1.395.979 + mva$

TOTALSUMMA: 1.395.979 + mva